

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโล๊ะบุโย

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณใช้ จริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการกีฬาสัณยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๕ ก.พ. ๖๖	๕ ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการค่ายเยาวชนชนสมานฉันท์ภาคฤดูร้อน ตำบลบุโล๊ะบุโย	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๒๐	๗ พ.ค. ๖๗	๗ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.บุโล๊ะบุโย ด้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๖๐	๑-๑๐พ.ค.๖๗	๑๐ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น	๔๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๕-๑๕มิ.ย.๖๗	๑๕ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ควรได้รับการสงเคราะห์(ซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย เกณฑ์ จปฐ.)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการเด็กสร้างศาสตร์ ขาดิก้าวหน้า	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๒ ม.ค.๖๗	๒๒ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา เด็กด้อยโอกาสในตำบลบุโล๊ะบุโย	๖๒,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๗ เม.ย.๖๗	๑๗ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการบ้านรักการอ่าน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๒ มิ.ย.๖๗	๑๒ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๙	โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษ สุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑-๑๕ เม.ย.๖๗	๑๕ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลบุโละบุโย	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๔๒๐	๑๖ ต.ค.-๑๕ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๕ ก.ค.๖๗	๒๕ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนอัลกุ รอ่าน (กีรออาตี)	๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๗๐	๑๓ ส.ค.๖๗	๑๓ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๙๐	๓๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการพบปะเยี่ยมเยียนในเดือนรอมฎอน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๕๖	๑๐ เม.ย.๖๗	๑๐ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๖๐	๑๑ ก.ค.๖๗	๑๑ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการมาลิตสัมพันธ์	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๙๖๐	๖-๗ ก.ย.๖๗	๗ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๗	๑๐ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการวันฮารีรายออฮ์ฎิลฟิตรี	๕๕,๐๐๐	๕๔,๙๕๐	๓๐ เม.ย.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการวันฮารีรายออฮ์ฎิลอฎฮา	๓๘,๐๐๐	๓๕,๗๐๐	๑๐ ก.ค.๖๗	๑๐ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๐	๑๕ ก.ค.๖๗	๑๕ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนตำบลบุโละบุโย ห้างไกลยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๗๐๐	๑๓ มิ.ย.๖๗	๑๓ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๓๘,๑๕๒	๒๐ มี.ค.๖๗	๒๐ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒๔	โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคม"	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๕,๖๕๒	๒๘ มี.ค.๖๗	๒๘ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๗ มิ.ย.๖๗	๑๗ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑๗๑,๓๒๕	๑๗๑,๓๒๕	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบุละบู่	๓๖๓,๘๒๕	๓๓๙,๘๔๐	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการสืบสานงานประเพณีชักพระ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๘ ต.ค.๖๖	๑๘ ต.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการสืบสานงานประเพณีทำบุญวัน สารทเดือนสิบ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	๒ ต.ค.๖๖	๒ ต.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๕ เม.ย.๖๗	๑๕ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๕ พ.ค.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม แนวทางอิสลาม	๔๒,๐๐	๔๑,๒๐๐	๒๐ ก.ค.๖๗	๒๐ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	โครงการหัวใจสีขาว “โตไปไม่โกง” ต่อต้าน คอร์รัปชั่น	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๑๐	๑๐ ม.ค.๖๗	๑๐ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑๖ ก.พ.๖๗	๑๖ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓๕	โครงการอนุรักษ์มรดกไทยพื้นบ้าน	๒๕,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๙ ธ.ค.๖๖	๙ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	โครงการอาชुरอสัมพันธ์	๔๐,๐๐๐	๘๔,๙๖๐	๗ ก.ค.๖๗	๗ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพหรือประชาชนทั่วไปตำบลบุโหละบุโย	๕๐,๐๐๐	๒๗,๙๑๒	๓ ก.ค.๖๗	๓ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๒๕,๐๐๐	๑๖,๙๓๒	๓๐ ส.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	โครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส	๕,๐๐๐	๔,๖๒๐	๑-๓๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การมีครอบครัว	๒๒,๐๐๐	๔๑,๙๕๐	๒๗ ก.ค.๖๗	๒๗ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม		๒,๗๓๔,๑๕๐.-	๒,๗๖๒,๘๑๙.-	ปีงบประมาณ๖๗	ปีงบประมาณ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจการคลังและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๑๐๐๐๐	๔๐๐	๑ก.พ.๖๗	๓๐ เม.ย ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	กิจกรรมจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๗๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม		๘๐,๐๐๐	๔๐๐	ปีงบประมาณ๖๗	ปีงบประมาณ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล บุโละบุโยไม่มี	๙๐,๐๐๐	๑๓๓,๔๕๕	๑๗-๑๘ ส.ค.๖๗	๑๘ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือ กิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๒ มิ.ย.๖๗	๑๒ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม		๑๐๐,๐๐๐.-	๑๓๘,๔๕๕.-	ปีงบประมาณ๖๗	ปีงบประมาณ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณใช้ จริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างรั้วลาดหนามพร้อมประตู หมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๙ พ.ค.๖๗	๗ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ แซมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านกาหยี	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	๒๖ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๔ ส.ค.๖๗	๑๑ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างรั้วลาดหนามพร้อมประตู หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๙ พ.ค.๖๗	๗ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยโตะบูตอ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกค้อแห้ง	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๙ ก.ย.๖๖	๑๘ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑๔ ส.ค.๖๗	๑๑ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างรั้วลาดหนามพร้อมประตู หมู่ที่ ๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๙ พ.ค.๖๗	๗ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบมีฝापิด (ข้างบ้านพีชอบ) หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำดำ	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	๒๖ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบไม่มีฝापิด (คูไส้ไก่) หมู่ที่ ๔ บ้านโคกค้อแห้ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๙ ก.ย.๖๖	๑๗ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	๙๙๐,๐๐๐	๙๘๘,๐๐๐	๑๓ พ.ค.๖๗	๑๑ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำกลางถนน สายโตะปีแด หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖	๒๕ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๓๕๘,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๗	๒๒ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตรงข้าม บ้านเปาะซูลี (๒ ช่วง) ม.๔ บ้านโคกค่อแห้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๙ เม.ย.๖๗	๘ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลาฮา ม.๑ บ้านกาหยี	๘๒๐,๐๐๐	๘๑๘,๐๐๐	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๒ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการก่อสร้างราวสแตนเลส บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย ม.๔ บ้านโคกค่อแห้ง	๒๒๙๗,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๙ เม.ย.๖๗	๘ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย	๖๒๐,๐๐๐	๖๑๘,๐๐๐	๑๓ พ.ค.๖๗	๙ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑๔ ส.ค.๖๗	๑๒ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายดอนอ ม.๗ บ้านค่าย	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐.	๙ เม.ย.๖๗	๘ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และวางถังเก็บน้ำ ม.๔ บ้านโคกค่อแห้ง	๘๙๐,๐๐๐	๘๘๘,๐๐๐	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒๐	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายปะดอมัย ช่วงที่ ๒ ม.๑ บ้านกาหยี	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๙ เม.ย.๖๗	๘ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายสมาร์ท ฟาร์ม ม.๖ บ้านฮูแตบองอ	๔,๘๖๐,๐๐๐	๔,๘๕๘,๐๐๐	๓ พ.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๒ บ้านท่ากูโบร์ -หมู่ที่ ๖ บ้านฮูแตบองอ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑๔ มิ.ย.๖๗	๑๑ ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม		๑๗,๐๔๕,๐๐๐.-	๑๖,๙๐๕,๐๐๐.-	ปีงบประมาณ๖๗	ปีงบประมาณ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ใช้จริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๕๒	๓๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การ บริหารส่วนตำบลบุโละบูโย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม		๑๒๕,๐๐๐.-	๑๒๔,๙๕๒.-	ปีงบประมาณ๖๗	ปีงบประมาณ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี